PUT-INVEST

021/452-405
021/452-430
021/452-343

www.put-invest.com
office@put-invest.com

| Izvođač: |
|---|
| DOO PUT-INVEST NOVI SAD |
| Novi Sad, Georgija Kneževića 3 |
| tel/fax: 021/452-430; 452-405 |
| Tekući račun: 160-600000168051870 |

| Naručilac: |
|---|
| KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD |
| NOVI SAD |
| NOVOSADSKI PUT 128 |
| PIB: 103726184 MB: 20009233 |

**- Prilog uz račun -**

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/1400 20881
Dana 27.06.2024.
Novi Sad

## SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA
## IX PRIVREMENA SITUACIJA

Predmet ugovora: **Izvođenje asfalterskih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)**

Mesto gradnje: **SUBOTICA**

Prema ugovoru: **Broj Naručioca: 01/230033084 od 18.08.2023; Aneks 1 br. 01/230036561 od 04.09.2023; Aneks 2 br. 01/230046026 od 30.11.2023; Aneks 3 br. 01/230048762 od 12.12.2023; Aneks 4 br. 01/240006202 od 08.02.2024; Aneks 5 br. 01/240011644 od 28.03.2024.**
**Broj Izvođača: 597/1 od 18.08.2023; Aneks 1 br. 643/1 od 04.09.2023; Aneks 2 br. 830/5 od 27.11.2023; Aneks 3 br. 866/1 od 12.12.2023; Aneks 4 br. 44/2 od 08.02.2024; Aneks 5 br. 175/1 od 28.03.2024.**

| | | Iznos bez PDV-a | PDV 20% | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukupna vrednost ugovorenih radova | 276,670,756.68 | - | - |
| 2 (3+4) | Ukupna vrednost izvedenih radova | 193,325,773.12 | 0.00 | 193,325,773.12 |
| 3 | Vrednost izvedenih radova po prethodnim situacijama | 181,134,146.97 | 0.00 | 181,134,146.97 |
| 4 | Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji | 12,191,626.15 | 0.00 | 12,191,626.15 |
| 4.1 | Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji na koju se ne obračunava pdv: | 12,191,626.15 | 0.00 | 12,191,626.15 |
| 4.2 | Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji na koju se obračunava pdv: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Obračun razlike u ceni po ovoj situaciji: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1 | Obračun razlike u ceni po ovoj situaciji na koju se ne obračunava PDV: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | Obračun razlike u ceni po ovoj situaciji na koju se obračunava PDV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | Iznos bez PDV-a | PDV 20% | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji sa razlikom u ceni (4 + 5) | 12,191,626.15 | 0.00 | 12,191,626.15 |
| 6.1 | Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji sa razlikom u ceni na koju se ne obračunava PDV (4.1+ 5.1) | 12,191,626.15 | 0.00 | 12,191,626.15 |
| 6.2 | Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji sa razlikom u ceni na koju se obračunava PDV (4.2+ 5.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO 6.1+6.2 | 12,191,626.15 | 0.00 | 12,191,626.15 |

*Napomena: ovaj dokument je prilog uz račun / elektronsku fakturu, koji se ne smatra računom u skladu sa članom 202a Pravilnika o PDV-u.*

**Datum overe stručnog nadzora:** 26.06.2024

**Odgovorni izvođač radova:**

Slobodan Stanić, dipl.grad.inž.

**Stručni nadzor:**

Ozrenko Antelj, dipl.grad.inž.

ODOBRIO

## DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 160+094.84 PRUGE

| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.4.0** | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.4 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) BNS 22 A d = 6cm | m2 | 1,260.00 | 2,604.00 | 3,281,040.00 | 2,676.81 | 3,372,780.60 | 0.00 | 0.00 | 2,676.81 | 3,372,780.60 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) AB 11 d = 4cm | m2 | 980.00 | 2,604.00 | 2,551,920.00 | 2,676.81 | 2,623,273.80 | 0.00 | 0.00 | 2,676.81 | 2,623,273.80 | 0.00 |
| 1.1.4.9 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 2,604.00 | 312,480.00 | 2,676.81 | 321,217.20 | 0.00 | 0.00 | 2,676.81 | 321,217.20 | 0.00 |
| 1.1.4.10 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 2,604.00 | 195,300.00 | 2,676.81 | 200,760.75 | 0.00 | 0.00 | 2,676.81 | 200,760.75 | 0.00 |
| | **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | **6,340,740.00** | | **6,518,032.35** | | **0.00** | | **6,518,032.35** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ukupno DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 160+094.84 PRUGE** | | | | **6,340,740.00** | | **6,518,032.35** | | **0.00** | | **6,518,032.35** | **0.00** |

## DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE

| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.2.0** | **PRETHODNI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m') | m1 | 890.00 | 3.20 | 2,848.00 | 2.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,780.00 | 0.00 |
| | **Ukupno PRETHODNI RADOVI** | | | | **2,848.00** | | **1,780.00** | | **0.00** | | **1,780.00** | **0.00** |

## DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE

| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| 1.1.4.0 | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.4 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | c) BNS 22 sA d = 6 cm | m2 | 1,500.00 | 524.59 | 786,885.00 | 497.60 | 746,400.00 | 0.00 | 0.00 | 497.60 | 746,400.00 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | a) AB 11 d = 4 cm | m2 | 1,208.00 | 524.59 | 633,704.72 | 497.60 | 601,100.80 | 0.00 | 0.00 | 497.60 | 601,100.80 | 0.00 |
| 1.1.4.9 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 524.59 | 62,950.80 | 497.60 | 59,712.00 | 0.00 | 0.00 | 497.60 | 59,712.00 | 0.00 |
| 1.1.4.10 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 524.59 | 39,344.25 | 497.60 | 37,320.00 | 0.00 | 0.00 | 497.60 | 37,320.00 | 0.00 |
| | **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | **1,522,884.77** | | **1,444,532.80** | | **0.00** | | **1,444,532.80** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupno DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE** | | | | | **1,525,732.77** | | **1,446,312.80** | | **0.00** | | **1,446,312.80** | **0.00** |

## DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE

| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| 1.1.4.0 | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| | SERVISNI PUT | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.4 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) BNS 22 A d = 6 cm | m2 | 1,260.00 | 2,372.00 | 2,988,720.00 | 2,372.00 | 2,988,720.00 | 0.00 | 0.00 | 2,372.00 | 2,988,720.00 | 0.00 |

| DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| 1.1.4.5 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) AB 11 d = 4 cm | m2 | 928.00 | 2,295.00 | 2,129,760.00 | 2,295.00 | 2,129,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,295.00 | 2,129,760.00 | 0.00 |
| 1.1.4.9 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 2,372.00 | 284,640.00 | 2,372.00 | 284,640.00 | 0.00 | 0.00 | 2,372.00 | 284,640.00 | 0.00 |
| 1.1.4.10 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 2,295.00 | 172,125.00 | 2,295.00 | 172,125.00 | 0.00 | 0.00 | 2,295.00 | 172,125.00 | 0.00 |
| | ATARSKI PUT | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.4 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) BNS 22 A d = 6 cm | m2 | 1,260.00 | 2,630.00 | 3,313,800.00 | 2,962.30 | 3,732,498.00 | 0.00 | 0.00 | 2,962.30 | 3,732,498.00 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) AB 11 d = 4cm | m2 | 928.00 | 2,630.00 | 2,440,640.00 | 2,962.30 | 2,749,014.40 | 0.00 | 0.00 | 2,962.30 | 2,749,014.40 | 0.00 |
| 1.1.4.9 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 2,630.00 | 315,600.00 | 2,962.30 | 355,476.00 | 0.00 | 0.00 | 2,962.30 | 355,476.00 | 0.00 |
| 1.1.4.10 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 2,630.00 | 197,250.00 | 2,962.30 | 222,172.50 | 0.00 | 0.00 | 2,962.30 | 222,172.50 | 0.00 |
| **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | **11,842,535.00** | | **12,634,405.90** | | **0.00** | | **12,634,405.90** | **0.00** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupno DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE** | **11,842,535.00** | | **12,634,405.90** | | **0.00** | | **12,634,405.90** | **0.00** |

| PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.4.0** | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.4 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) BNS 22 A d = 6 cm | m2 | 1,200.00 | 9,232.00 | 11,078,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | g) BNS 22 d = 5 cm - trotoar | m2 | 1,400.00 | 84.00 | 117,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) AB 11 d = 4 cm | m2 | 928.00 | 9,232.00 | 8,567,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.4 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | a) AB 8 d = 3 cm | m2 | 1,062.00 | 84.00 | 89,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.9 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 9,232.00 | 1,107,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.10 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 9,232.00 | 692,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | **21,652,744.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupno PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE** | | | | | **21,652,744.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |

## PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE

| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.4.0** | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.3 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | c) BNS 22 sA d = 6 cm | m2 | 1,680.00 | 350.58 | 588,974.40 | 353.00 | 593,040.00 | 0.00 | 0.00 | 353.00 | 593,040.00 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | a) AB 11 d = 4 cm | m2 | 1,408.00 | 350.58 | 493,616.64 | 353.00 | 497,024.00 | 0.00 | 0.00 | 353.00 | 497,024.00 | 0.00 |
| 1.1.4.9 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 350.58 | 42,069.60 | 353.00 | 42,360.00 | 0.00 | 0.00 | 353.00 | 42,360.00 | 0.00 |
| 1.1.4.10 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 350.58 | 26,293.50 | 353.00 | 26,475.00 | 0.00 | 0.00 | 353.00 | 26,475.00 | 0.00 |
| | **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | **1,150,954.14** | | **1,158,899.00** | | **0.00** | | **1,158,899.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE** | | | | **1,150,954.14** | | **1,158,899.00** | | **0.00** | | **1,158,899.00** | **0.00** |

## DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE

| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.2.0** | **PRETHODNI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m') | m1 | 890.00 | 15.00 | 13,350.00 | 14.00 | 12,460.00 | 44.00 | 39,160.00 | 58.00 | 51,620.00 | 0.00 |
| | **Ukupno PRETHODNI RADOVI** | | | | **13,350.00** | | **12,460.00** | | **39,160.00** | | **51,620.00** | **0.00** |

## DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE

| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.4.0** | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.4 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) BNS 22 A d = 6 cm | m2 | 1,200.00 | 894.00 | 1,072,800.00 | 1,218.00 | 1,461,600.00 | 1,174.89 | 1,409,868.00 | 2,392.89 | 2,871,468.00 | 0.00 |
| | c) BNS 22 A d = 7 cm | m2 | 1,400.00 | 4,190.00 | 5,866,000.00 | 3,939.00 | 5,514,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,939.00 | 5,514,600.00 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) AB 11 d = 4 cm | m2 | 968.00 | 6,614.00 | 6,402,352.00 | 5,157.00 | 4,991,976.00 | 1,174.89 | 1,137,293.52 | 6,331.89 | 6,129,269.52 | 0.00 |
| 1.1.4.9 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 6,614.00 | 793,680.00 | 0.00 | 0.00 | 1,174.89 | 140,986.80 | 1,174.89 | 140,986.80 | 0.00 |
| 1.1.4.10 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 6,614.00 | 496,050.00 | 2,110.00 | 158,250.00 | 1,174.89 | 88,116.75 | 3,284.89 | 246,366.75 | 0.00 |
| | **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | **14,630,882.00** | | **12,126,426.00** | | **2,776,265.07** | | **14,902,691.07** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ukupno DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE** | | | | **14,644,232.00** | | **12,138,886.00** | | **2,815,425.07** | | **14,954,311.07** | **0.00** |

## DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE

| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.4.0** | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.4 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | c) BNS 22 sA d = 7 cm | m2 | 1,470.00 | 5,575.00 | 8,195,250.00 | 5,973.00 | 8,780,310.00 | 0.00 | 0.00 | 5,973.00 | 8,780,310.00 | 0.00 |

## DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE

| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| 1.1.4.5 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) AB 11 d = 4 cm | m2 | 992.00 | 5,575.00 | 5,530,400.00 | 5,973.00 | 5,925,216.00 | 0.00 | 0.00 | 5,973.00 | 5,925,216.00 | 0.00 |
| 1.1.4.6 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 5,973.00 | 716,760.00 | 0.00 | 0.00 | 5,973.00 | 716,760.00 | 0.00 |
| 1.1.4.7 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 5,575.00 | 418,125.00 | 5,973.00 | 447,975.00 | 0.00 | 0.00 | 5,973.00 | 447,975.00 | 0.00 |
| | **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | **14,143,775.00** | | **15,870,261.00** | | **0.00** | | **15,870,261.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ukupno DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE** | | | | **14,143,775.00** | | **15,870,261.00** | | **0.00** | | **15,870,261.00** | **0.00** |

## DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE

| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.2.0** | **PRETHODNI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m') | m1 | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 14,240.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 14,240.00 | 0.00 |
| | **Ukupno PRETHODNI RADOVI** | | | | **0.00** | | **14,240.00** | | **0.00** | | **14,240.00** | **0.00** |
| **1.1.4.0** | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.5 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) BNS 22 A d = 6 cm | m2 | 1,260.00 | 6,895.00 | 8,687,700.00 | 7,079.99 | 8,920,787.40 | 0.00 | 0.00 | 7,079.99 | 8,920,787.40 | 0.00 |

| DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| 1.1.4.7 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) AB 11 d = 4 cm | m2 | 972.00 | 6,895.00 | 6,701,940.00 | 7,079.99 | 6,881,750.28 | 0.00 | 0.00 | 7,079.99 | 6,881,750.28 | 0.00 |
| 1.1.4.18 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 6,895.00 | 827,400.00 | 7,079.99 | 849,598.80 | 0.00 | 0.00 | 7,079.99 | 849,598.80 | 0.00 |
| 1.1.4.19 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 6,895.00 | 517,125.00 | 7,079.99 | 530,999.25 | 0.00 | 0.00 | 7,079.99 | 530,999.25 | 0.00 |
| **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | **16,734,165.00** | | **17,183,135.73** | | **0.00** | | **17,183,135.73** | | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupno DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE** | | | | **16,734,165.00** | | **17,197,375.73** | | **0.00** | | **17,197,375.73** | | **0.00** |

| PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.4.0** | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.4 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) BNS 22 A d = 6 cm | m2 | 1,260.00 | 6,140.00 | 7,736,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) AB 11 d = 4 cm | m2 | 972.00 | 6,140.00 | 5,968,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.9 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 6,140.00 | 736,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE

| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| 1.1.4.10 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 6,140.00 | 460,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | **14,901,780.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupno PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE** | | | | | **14,901,780.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |

## DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE

| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.2.0** | **PRETHODNI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m') | m1 | 890.00 | 20.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Ukupno PRETHODNI RADOVI** | | | | | **17,800.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **1.1.4.0** | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.4 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | a) BNS 22 d = 5 cm | m2 | 1,400.00 | 185.00 | 259,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b) BNS 22 A d = 6 cm | m2 | 1,440.00 | 736.00 | 1,059,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| | c) BNS 22 A d = 7 cm | m2 | 1,680.00 | 421.00 | 707,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | a) AB 8 d = 3 cm | m2 | 1,062.00 | 185.00 | 196,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b) AB 11 d = 4 cm | m2 | 1,192.00 | 1,157.00 | 1,379,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.9 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 1,157.00 | 138,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.10 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 1,157.00 | 86,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | **3,827,349.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| | **VRAĆANJE U PRVOBITNO STANJE (po ponudi br. 49 od 28.03.2024.)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.00 | PRETHODNI RADOVI | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m') | m1 | 890.00 | 30.00 | 26,700.00 | 25.50 | 22,695.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 22,695.00 | 0.00 |
| 1.1.4.00 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.04 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. c) BNS 22 A d=7 cm | m2 | 1,680.00 | 3,754.00 | 6,306,720.00 | 1,237.50 | 2,079,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,237.50 | 2,079,000.00 | 0.00 |
| 1.1.4.05 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. b) AB 11 d=4 cm | m2 | 1,192.00 | 3,754.00 | 4,474,768.00 | 1,237.50 | 1,475,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,237.50 | 1,475,100.00 | 0.00 |
| 1.1.4.09 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 3,754.00 | 450,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.10 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 3,754.00 | 281,550.00 | 1,237.50 | 92,812.50 | 0.00 | 0.00 | 1,237.50 | 92,812.50 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupno VRAĆANJE U PRVOBITNO STANJE (po ponudi br. 49 od 28.03.2024.)** | **11,540,218.00** | | **3,669,607.50** | | **0.00** | | **3,669,607.50** | **0.00** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupno DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE** | **15,385,367.00** | | **3,669,607.50** | | **0.00** | | **3,669,607.50** | **0.00** |

## PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA

| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.2.0** | **PRETHODNI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m') | m1 | 890.00 | 4.50 | 4,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Ukupno PRETHODNI RADOVI** | | | | **4,005.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **1.1.4.0** | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.3 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | c) BNS 22 sA d = 6 cm | m2 | 1,320.00 | 2,020.61 | 2,667,205.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | a) AB 11 d = 4 cm | m2 | 1,052.00 | 2,020.61 | 2,125,681.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.9 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 2,020.61 | 242,473.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.10 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 2,020.61 | 151,545.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | **5,186,905.87** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupno PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA** | **5,190,910.87** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |

| PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.2.0** | **PRETHODNI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m') | m1 | 890.00 | 16.74 | 14,898.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Ukupno PRETHODNI RADOVI** | | | | | **14,898.60** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **1.1.4.0** | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.3 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | c) BNS 22 sA d = 6 cm | m2 | 1,380.00 | 955.55 | 1,318,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | a) AB 11 d = 4 cm | m2 | 1,112.00 | 955.55 | 1,062,571.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.9 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 955.55 | 114,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.10 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 955.55 | 71,666.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | **2,567,562.85** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07** | | | | | **2,582,461.45** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |

## DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE

| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.2.0** | **PRETHODNI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m') | m1 | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 101.80 | 90,602.00 | 0.00 | 0.00 | 101.80 | 90,602.00 | 0.00 |
| 1.1.2.13 | Struganje (profilisanje) kolovoza glodalicom za asfalt u debljini do 10 cm. Pozicijom je obuhvaćeno: rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora za skidanje asfalta, prevoz skinutog materijala na opštinsku deponiju. Obračun se vrši po m2. | m2 | 1,200.00 | 150.00 | 180,000.00 | 53.20 | 63,840.00 | 0.00 | 0.00 | 53.20 | 63,840.00 | 0.00 |
| 1.1.2.14 | Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake. Obračun po m1 | m1 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 427.70 | 153,972.00 | 0.00 | 0.00 | 427.70 | 153,972.00 | 0.00 |
| | **Ukupno PRETHODNI RADOVI** | | | | **180,000.00** | | **308,414.00** | | **0.00** | | **308,414.00** | **0.00** |
| **1.1.4.0** | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.4 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | a) BNS 22 A d = 5 cm | m2 | 1,250.00 | 3,320.00 | 4,150,000.00 | 3,824.15 | 4,780,187.50 | 0.00 | 0.00 | 3,824.15 | 4,780,187.50 | 0.00 |
| | b) BNS 22 A d = 6 cm | m2 | 1,260.00 | 7,851.00 | 9,892,260.00 | 11,526.00 | 14,522,760.00 | 0.00 | 0.00 | 11,526.00 | 14,522,760.00 | 0.00 |
| 1.1.4.4 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | a) AB 8 d = 3 cm | m2 | 987.00 | 3,320.00 | 3,276,840.00 | 3,824.15 | 3,774,436.05 | 0.00 | 0.00 | 3,824.15 | 3,774,436.05 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) AB 11s d = 4 cm | m2 | 1,120.00 | 5,926.00 | 6,637,120.00 | 5,763.00 | 6,454,560.00 | 0.00 | 0.00 | 5,763.00 | 6,454,560.00 | 0.00 |
| | c) izravnavajući sloj AB 11 | t | 9,720.00 | 130.00 | 1,263,600.00 | 86.10 | 836,892.00 | 0.00 | 0.00 | 86.10 | 836,892.00 | 0.00 |
| 1.1.4.9 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 10,968.00 | 1,316,160.00 | 9,587.15 | 1,150,458.00 | 0.00 | 0.00 | 9,587.15 | 1,150,458.00 | 0.00 |
| 1.1.4.10 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 6,411.00 | 480,825.00 | 15,350.15 | 1,151,261.25 | 0.00 | 0.00 | 15,350.15 | 1,151,261.25 | 0.00 |
| | **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | **27,016,805.00** | | **32,670,554.80** | | **0.00** | | **32,670,554.80** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupno DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE** | | | **27,196,805.00** | | **32,978,968.80** | | **0.00** | | **32,978,968.80** | | **0.00** |

## PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450

| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.2.0** | **PRETHODNI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m') | m1 | 890.00 | 22.14 | 19,704.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Ukupno PRETHODNI RADOVI** | | | | | **19,704.60** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **1.1.4.0** | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.3 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | c) BNS 22 sA d = 6 cm | m2 | 1,380.00 | 955.38 | 1,318,424.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | a) AB 11 d = 4 cm | m2 | 1,112.00 | 955.38 | 1,062,382.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.18 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 955.38 | 114,645.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.19 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 955.38 | 71,653.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | **2,567,106.06** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450** | | | **2,586,810.66** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |

| PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.2.0** | **PRETHODNI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m') | m1 | 890.00 | 189.00 | 168,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.13 | Struganje (profilisanje) kolovoza glodalicom za asfalt u debljini do 10 cm. Pozicijom je obuhvaćeno: rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora za skidanje asfalta, prevoz skinutog materijala na opštinsku deponiju. Obračun se vrši po m2. | m2 | 3,500.00 | 19.00 | 66,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Ukupno PRETHODNI RADOVI** | | | | **234,710.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **1.1.4.0** | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.3 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | c) BNS 22 sA d = 6 cm | m2 | 2,190.00 | 177.00 | 387,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | a) AB 11 d = 4 cm | m2 | 1,732.00 | 177.00 | 306,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.9 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 177.00 | 21,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.10 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 177.00 | 13,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | **728,709.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupno PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM** | | | | | **963,419.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |

## PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE

| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.2.0** | **PRETHODNI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m') | m1 | 890.00 | 21.15 | 18,823.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Ukupno PRETHODNI RADOVI** | | | | **18,823.50** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **1.1.4.0** | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.3 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | c) BNS 22 sA d = 6 cm | m2 | 1,320.00 | 1,825.50 | 2,409,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | a) AB 11 d = 4 cm | m2 | 1,052.00 | 1,825.50 | 1,920,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.9 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 1,825.50 | 219,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.10 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 1,825.50 | 136,912.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | **4,686,058.50** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE** | | | | | **4,704,882.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |

## PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE

| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.2.0** | **PRETHODNI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m') | m1 | 890.00 | 16.00 | 14,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Ukupno PRETHODNI RADOVI** | | | | **14,240.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **1.1.4.0** | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.3 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | c) BNS 22 sA d = 6 cm | m2 | 2,040.00 | 236.65 | 482,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | a) AB 11 d = 4 cm | m2 | 1,632.00 | 238.25 | 388,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.9 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 236.25 | 28,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.10 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 238.65 | 17,898.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | **917,838.75** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE** | | | | **932,078.75** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |

| DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.4.0** | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.4 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | a) BNS 22 A d = 5 cm | m2 | 1,125.00 | 1,873.00 | 2,107,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b) BNS 22 A d = 6 cm | m2 | 1,230.00 | 7,074.00 | 8,701,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) AB 11 d = 4 cm | m2 | 1,032.00 | 1,243.00 | 1,282,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | c) AB 11s d = 4 cm | m2 | 1,120.00 | 2,996.00 | 3,355,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.6 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | a) AB 8 d = 3 cm | m2 | 765.00 | 1,873.00 | 1,432,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.7 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 4,239.00 | 317,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | **17,197,211.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupno DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE** | | | | | **17,197,211.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |

| DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.2.0** | **PRETHODNI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m') | m1 | 890.00 | 52.00 | 46,280.00 | 10.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 8,900.00 | 0.00 |
| **Ukupno PRETHODNI RADOVI** | | | | | **46,280.00** | | **8,900.00** | | **0.00** | | **8,900.00** | **0.00** |
| **1.1.4.0** | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.3 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) BNS 22 A d = 6 cm | m2 | 1,230.00 | 5,052.00 | 6,213,960.00 | 39.98 | 49,175.40 | 3,911.64 | 4,811,317.20 | 3,951.62 | 4,860,492.60 | 0.00 |
| | e) BNS 22 sA d = 2x6 = 12 cm | m2 | 2,460.00 | 2,193.00 | 5,394,780.00 | 1,494.35 | 3,676,101.00 | 0.00 | 0.00 | 1,494.35 | 3,676,101.00 | 0.00 |
| | f) BNS 22 d = 5 cm - trotoar i kolski ulazi | m2 | 1,200.00 | 620.00 | 744,000.00 | 290.82 | 348,984.00 | 0.00 | 0.00 | 290.82 | 348,984.00 | 0.00 |
| 1.1.4.4 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | a) AB 8 d = 3 cm | m2 | 840.00 | 620.00 | 520,800.00 | 290.82 | 244,288.80 | 0.00 | 0.00 | 290.82 | 244,288.80 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) AB 11 d = 4 cm | m2 | 972.00 | 3,530.00 | 3,431,160.00 | 0.00 | 0.00 | 3,911.64 | 3,802,114.08 | 3,911.64 | 3,802,114.08 | 0.00 |
| | c) AB 11s d = 4 cm | m2 | 1,120.00 | 3,715.00 | 4,160,800.00 | 1,585.61 | 1,775,883.20 | 0.00 | 0.00 | 1,585.61 | 1,775,883.20 | 0.00 |
| 1.1.4.9 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 7,865.00 | 943,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,911.64 | 469,396.80 | 3,911.64 | 469,396.80 | 0.00 |
| 1.1.4.10 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 7,865.00 | 589,875.00 | 3,279.52 | 245,964.00 | 3,911.64 | 293,373.00 | 7,191.16 | 539,337.00 | 0.00 |
| **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | **21,999,175.00** | | **6,340,396.40** | | **9,376,201.08** | | **15,716,597.48** | **0.00** |

| DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| 1.50.6. 3-8 | PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - OSTALI RADOVI | | | | | | | | | | | |
| 08.3 | Radovi na izradi asfalta. Obračun se vrši po m2 odnosno t izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | - Habajući sloj od AB 11s d=4cm | m2 | 1,120.00 | 584.00 | 654,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - Gornji noseći sloj BNS 22sA d=6cm | m2 | 1,230.00 | 584.00 | 718,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - Izravnavajući sloj BNS 22sA | t | 8,550.00 | 70.00 | 598,500.00 | 21.96 | 187,758.00 | 0.00 | 0.00 | 21.96 | 187,758.00 | 0.00 |
| | - Habajući sloj od AB 8 d=3cm | m2 | 840.00 | 230.00 | 193,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - Gornji noseći sloj BNS 22 d=5cm | m2 | 1,200.00 | 230.00 | 276,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08.8 | Izrada i zatvaranje spojnica na kontaktu asfalta i ivičnjaka i uz drenažne rešetke bitumenskim trakama za zaptivanje. Plaća se po m' ugrađene spojnice. | m2 | 360.00 | 500.50 | 180,180.00 | 538.00 | 193,680.00 | 0.00 | 0.00 | 538.00 | 193,680.00 | 0.00 |
| **Ukupno PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - OSTALI RADOVI** | | | | | **2,620,280.00** | | **381,438.00** | | **0.00** | | **381,438.00** | **0.00** |
| | PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - DODATNI TROŠKOVI ZA LABORATORIJU ZA ISPITIVANJE | | | | | | | | | | | |
| 1. | Završetak ispitnih radova asfaltnog kolovoza i dostavljanje validnih izveštaja o ispitivanju u skladu sa Tehničkim specifikacijama i Projektom za izgradnju. | paušal | 225,000.00 | 1.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Ukupno PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - DODATNI TROŠKOVI ZA LABORATORIJU ZA ISPITIVANJE** | | | | | **225,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupno DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE** | | | | | **24,890,735.00** | | **6,730,734.40** | | **9,376,201.08** | | **16,106,935.48** | **0.00** |

## DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE

| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.2.0** | **PRETHODNI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m') | m1 | 890.00 | 58.00 | 51,620.00 | 45.50 | 40,495.00 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 40,495.00 | 0.00 |
| | **Ukupno PRETHODNI RADOVI** | | | | **51,620.00** | | **40,495.00** | | **0.00** | | **40,495.00** | **0.00** |
| **1.1.4.0** | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.4 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | a) BNS 22 d = 5 cm | m2 | 1,200.00 | 730.00 | 876,000.00 | 672.97 | 807,564.00 | 0.00 | 0.00 | 672.97 | 807,564.00 | 0.00 |
| | b) BNS 22 A d = 6 cm | m2 | 1,230.00 | 1,163.44 | 1,431,031.20 | 1,148.83 | 1,413,060.90 | 0.00 | 0.00 | 1,148.83 | 1,413,060.90 | 0.00 |
| | c) BNS 22 sA d = 7 cm | m2 | 1,435.00 | 8,520.00 | 12,226,200.00 | 7,633.90 | 10,954,646.50 | 0.00 | 0.00 | 7,633.90 | 10,954,646.50 | 0.00 |
| 1.1.4.4 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | a) AB 8 d = 3 cm | m2 | 840.00 | 730.00 | 613,200.00 | 672.97 | 565,294.80 | 0.00 | 0.00 | 672.97 | 565,294.80 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) AB 11 d = 4 cm | m2 | 952.00 | 9,683.00 | 9,218,216.00 | 8,782.73 | 8,361,158.96 | 0.00 | 0.00 | 8,782.73 | 8,361,158.96 | 0.00 |
| 1.1.4.9 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 10,413.44 | 1,249,612.80 | 8,782.73 | 1,053,927.60 | 0.00 | 0.00 | 8,782.73 | 1,053,927.60 | 0.00 |
| 1.1.4.10 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 10,413.44 | 781,008.00 | 8,782.73 | 658,704.75 | 0.00 | 0.00 | 8,782.73 | 658,704.75 | 0.00 |
| | **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | **26,395,268.00** | | **23,814,357.51** | | **0.00** | | **23,814,357.51** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupno DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE** | | | | | **26,446,888.00** | | **23,854,852.51** | | **0.00** | | **23,854,852.51** | **0.00** |

## DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE

| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.4.0** | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.5 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | c) BNS 22 sA d = 7 cm | m2 | 1,470.00 | 2,822.00 | 4,148,340.00 | 2,955.00 | 4,343,850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,955.00 | 4,343,850.00 | 0.00 |
| 1.1.4.7 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) AB 11 d = 4 cm | m2 | 1,012.00 | 2,822.00 | 2,855,864.00 | 2,955.00 | 2,990,460.00 | 0.00 | 0.00 | 2,955.00 | 2,990,460.00 | 0.00 |
| 1.1.4.18 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 2,822.00 | 338,640.00 | 2,955.00 | 354,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,955.00 | 354,600.00 | 0.00 |
| 1.1.4.19 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 2,822.00 | 211,650.00 | 2,955.00 | 221,625.00 | 0.00 | 0.00 | 2,955.00 | 221,625.00 | 0.00 |
| | **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | **7,554,494.00** | | **7,910,535.00** | | **0.00** | | **7,910,535.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ukupno DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE** | | | | **7,554,494.00** | | **7,910,535.00** | | **0.00** | | **7,910,535.00** | **0.00** |

## DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE

| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.2.0** | **PRETHODNI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.17 | Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m') | m1 | 890.00 | 10.00 | 8,900.00 | 21.00 | 18,690.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 18,690.00 | 0.00 |
| | **Ukupno PRETHODNI RADOVI** | | | | **8,900.00** | | **18,690.00** | | **0.00** | | **18,690.00** | **0.00** |

## DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE

| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.4.0** | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.5 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) BNS 22 A d = 6 cm | m2 | 1,290.00 | 2,583.00 | 3,332,070.00 | 1,952.42 | 2,518,621.80 | 0.00 | 0.00 | 1,952.42 | 2,518,621.80 | 0.00 |
| | c) BNS 22 sA d = 7 cm | m2 | 1,505.00 | 2,446.00 | 3,681,230.00 | 2,579.22 | 3,881,726.10 | 0.00 | 0.00 | 2,579.22 | 3,881,726.10 | 0.00 |
| 1.1.4.7 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | b) AB 11 d = 4 cm | m2 | 1,052.00 | 5,029.00 | 5,290,508.00 | 4,531.64 | 4,767,285.28 | 0.00 | 0.00 | 4,531.64 | 4,767,285.28 | 0.00 |
| 1.1.4.18 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 5,029.00 | 603,480.00 | 4,531.64 | 543,796.80 | 0.00 | 0.00 | 4,531.64 | 543,796.80 | 0.00 |
| 1.1.4.19 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 5,029.00 | 377,175.00 | 4,531.64 | 339,873.00 | 0.00 | 0.00 | 4,531.64 | 339,873.00 | 0.00 |
| | **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | **13,284,463.00** | | **12,051,302.98** | | **0.00** | | **12,051,302.98** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ukupno DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE** | | | | **13,293,363.00** | | **12,069,992.98** | | **0.00** | | **12,069,992.98** | **0.00** |

## PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE

| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.2.0** | **PRETHODNI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m') | m1 | 890.00 | 19.95 | 17,755.50 | 24.50 | 21,805.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 21,805.00 | 0.00 |
| | **Ukupno PRETHODNI RADOVI** | | | | **17,755.50** | | **21,805.00** | | **0.00** | | **21,805.00** | **0.00** |

## PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE

| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **1.1.4.0** | **GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.3 | Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | c) BNS 22 sA d = 6 cm | m2 | 1,980.00 | 261.02 | 516,819.60 | 897.41 | 1,776,871.80 | 0.00 | 0.00 | 897.41 | 1,776,871.80 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. | | | | | | | | | | | |
| | a) AB 11 d = 4 cm | m2 | 1,652.00 | 262.92 | 434,343.84 | 897.41 | 1,482,521.32 | 0.00 | 0.00 | 897.41 | 1,482,521.32 | 0.00 |
| 1.1.4.9 | Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 120.00 | 261.02 | 31,322.40 | 897.41 | 107,689.20 | 0.00 | 0.00 | 897.41 | 107,689.20 | 0.00 |
| 1.1.4.10 | Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala. | m2 | 75.00 | 262.92 | 19,719.00 | 897.41 | 67,305.75 | 0.00 | 0.00 | 897.41 | 67,305.75 | 0.00 |
| | **Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | **1,002,204.84** | | **3,434,388.07** | | **0.00** | | **3,434,388.07** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE** | | | | **1,019,960.34** | | **3,456,193.07** | | **0.00** | | **3,456,193.07** | **0.00** |

## NADVOŽNJAK NA km 160+094,84

| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **2/1.1.39.7** | **OSTALI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.39.7.4 | Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm | m2 | 2,775.00 | 831.60 | 2,307,690.00 | 828.00 | 2,297,700.00 | 0.00 | 0.00 | 828.00 | 2,297,700.00 | 0.00 |
| 1.39.7.6 | Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'. | m1 | 360.00 | 317.00 | 114,120.00 | 300.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 108,000.00 | 0.00 |
| | **Ukupno OSTALI RADOVI** | | | | **2,421,810.00** | | **2,405,700.00** | | **0.00** | | **2,405,700.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupno NADVOŽNJAK NA km 160+094,84** | **2,421,810.00** | | **2,405,700.00** | | **0.00** | | **2,405,700.00** | **0.00** |

## NADVOŽNJAK NA km 163+566,52

| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **2/1.1.40.7** | **OSTALI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.40.7.4 | Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm | m2 | 2,775.00 | 1,035.60 | 2,873,790.00 | 1,000.20 | 2,775,555.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.20 | 2,775,555.00 | 0.00 |
| 1.40.7.6 | Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'. | m1 | 360.00 | 369.20 | 132,912.00 | 357.40 | 128,664.00 | 0.00 | 0.00 | 357.40 | 128,664.00 | 0.00 |
| **Ukupno OSTALI RADOVI** | | | | **3,006,702.00** | | **2,904,219.00** | | **0.00** | | **2,904,219.00** | | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupno NADVOŽNJAK NA km 163+566,52** | **3,006,702.00** | | **2,904,219.00** | | **0.00** | | **2,904,219.00** | **0.00** |

## NADVOŽNJAK NA km 168+690,06

| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **2/1.1.41.7** | **OSTALI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.41.7.4 | Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm | m2 | 2,775.00 | 1,430.50 | 3,969,637.50 | 1,337.00 | 3,710,175.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337.00 | 3,710,175.00 | 0.00 |
| 1.41.7.6 | Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'. | m1 | 360.00 | 440.00 | 158,400.00 | 438.00 | 157,680.00 | 0.00 | 0.00 | 438.00 | 157,680.00 | 0.00 |
| **Ukupno OSTALI RADOVI** | | | | **4,128,037.50** | | **3,867,855.00** | | **0.00** | | **3,867,855.00** | | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupno NADVOŽNJAK NA km 168+690,06** | **4,128,037.50** | | **3,867,855.00** | | **0.00** | | **3,867,855.00** | **0.00** |

## NADVOŽNJAK NA km 170+834,50

| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **2/1.1.4 2.7** | **OSTALI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.42.7.4 | Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm | m2 | 2,775.00 | 1,394.40 | 3,869,460.00 | 1,388.27 | 3,852,449.25 | 0.00 | 0.00 | 1,388.27 | 3,852,449.25 | 0.00 |
| 1.42.7.6 | Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'. | m1 | 360.00 | 438.00 | 157,680.00 | 428.00 | 154,080.00 | 0.00 | 0.00 | 428.00 | 154,080.00 | 0.00 |
| | **Ukupno OSTALI RADOVI** | | | | **4,027,140.00** | | **4,006,529.25** | | **0.00** | | **4,006,529.25** | **0.00** |
| | **Ukupno NADVOŽNJAK NA km 170+834,50** | | | | **4,027,140.00** | | **4,006,529.25** | | **0.00** | | **4,006,529.25** | **0.00** |

## NADVOŽNJAK NA km 172+193,38

| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **2/1.1.4 3.7** | **OSTALI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.43.7.4 | Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm | m2 | 2,775.00 | 777.60 | 2,157,840.00 | 777.60 | 2,157,840.00 | 0.00 | 0.00 | 777.60 | 2,157,840.00 | 0.00 |
| 1.43.7.6 | Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'. | m1 | 360.00 | 294.80 | 106,128.00 | 283.20 | 101,952.00 | 0.00 | 0.00 | 283.20 | 101,952.00 | 0.00 |
| | **Ukupno OSTALI RADOVI** | | | | **2,263,968.00** | | **2,259,792.00** | | **0.00** | | **2,259,792.00** | **0.00** |
| | **Ukupno NADVOŽNJAK NA km 172+193,38** | | | | **2,263,968.00** | | **2,259,792.00** | | **0.00** | | **2,259,792.00** | **0.00** |

## NADVOŽNJAK NA km 179+395,87

| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **2/1.1.5 1.7** | **OSTALI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.51.7. 4 | Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm | m2 | 2,812.00 | 918.00 | 2,581,416.00 | 905.69 | 2,546,800.28 | 0.00 | 0.00 | 905.69 | 2,546,800.28 | 0.00 |
| 1.51.7. 6 | Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m' | m1 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 314.00 | 113,040.00 | 0.00 | 0.00 | 314.00 | 113,040.00 | 0.00 |
| | **Ukupno OSTALI RADOVI** | | | | **2,581,416.00** | | **2,659,840.28** | | **0.00** | | **2,659,840.28** | **0.00** |
| | **Ukupno NADVOŽNJAK NA km 179+395,87** | | | | **2,581,416.00** | | **2,659,840.28** | | **0.00** | | **2,659,840.28** | **0.00** |

## NADVOŽNJAK NA km 180+969,60

| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **2/1.1.5 2.7** | **OSTALI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.52.7. 4 | Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm | m2 | 2,812.00 | 1,195.20 | 3,360,902.40 | 1,195.20 | 3,360,902.40 | 0.00 | 0.00 | 1,195.20 | 3,360,902.40 | 0.00 |
| 1.52.7. 6 | Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'. | m1 | 360.00 | 434.00 | 156,240.00 | 422.40 | 152,064.00 | 0.00 | 0.00 | 422.40 | 152,064.00 | 0.00 |
| | **Ukupno OSTALI RADOVI** | | | | **3,517,142.40** | | **3,512,966.40** | | **0.00** | | **3,512,966.40** | **0.00** |
| | **Ukupno NADVOŽNJAK NA km 180+969,60** | | | | **3,517,142.40** | | **3,512,966.40** | | **0.00** | | **3,512,966.40** | **0.00** |

| NADVOŽNJAK NA km 184+258,47 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | PRETHODNO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | PDV za situaciju |
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE | JED. MERE | JEDINIČNA CENA | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | KOLIČINA | IZNOS | |
| **2/1.1.5 3.7** | **OSTALI RADOVI** | | | | | | | | | | | |
| 1.53.7.4 | Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm | m2 | 2,812.00 | 623.40 | 1,753,000.80 | 639.00 | 1,796,868.00 | 0.00 | 0.00 | 639.00 | 1,796,868.00 | 0.00 |
| 1.53.7.6 | Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'. | m1 | 360.00 | 248.60 | 89,496.00 | 237.00 | 85,320.00 | 0.00 | 0.00 | 237.00 | 85,320.00 | 0.00 |
| | **Ukupno OSTALI RADOVI** | | | | **1,842,496.80** | | **1,882,188.00** | | **0.00** | | **1,882,188.00** | **0.00** |
| | **Ukupno NADVOŽNJAK NA km 184+258,47** | | | | **1,842,496.80** | | **1,882,188.00** | | **0.00** | | **1,882,188.00** | **0.00** |
| | **Ukupno sve** | | | | **276,670,756.68** | | **181,134,146.97** | | **12,191,626.15** | | **193,325,773.12** | **0.00** |

## REKAPITULACIJA

**DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 160+094.84 PRUGE**

| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 6,340,740.00 | 6,518,032.35 | 0.00 | 6,518,032.35 |
| Ukupno: | 6,340,740.00 | 6,518,032.35 | 0.00 | 6,518,032.35 |

**DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE**

| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI | 2,848.00 | 1,780.00 | 0.00 | 1,780.00 |
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 1,522,884.77 | 1,444,532.80 | 0.00 | 1,444,532.80 |
| Ukupno: | 1,525,732.77 | 1,446,312.80 | 0.00 | 1,446,312.80 |

**DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE**

| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 11,842,535.00 | 12,634,405.90 | 0.00 | 12,634,405.90 |
| Ukupno: | 11,842,535.00 | 12,634,405.90 | 0.00 | 12,634,405.90 |

**PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE**

| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 21,652,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ukupno: | 21,652,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE**

| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 1,150,954.14 | 1,158,899.00 | 0.00 | 1,158,899.00 |
| Ukupno: | 1,150,954.14 | 1,158,899.00 | 0.00 | 1,158,899.00 |

**DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE**

| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI | 13,350.00 | 12,460.00 | 39,160.00 | 51,620.00 |
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 14,630,882.00 | 12,126,426.00 | 2,776,265.07 | 14,902,691.07 |
| Ukupno: | 14,644,232.00 | 12,138,886.00 | 2,815,425.07 | 14,954,311.07 |

**DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE**

| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 14,143,775.00 | 15,870,261.00 | 0.00 | 15,870,261.00 |
| Ukupno: | 14,143,775.00 | 15,870,261.00 | 0.00 | 15,870,261.00 |
| **DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE** | | | | |
| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 16,734,165.00 | 17,183,135.73 | 0.00 | 17,183,135.73 |
| 1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI | 0.00 | 14,240.00 | 0.00 | 14,240.00 |
| Ukupno: | 16,734,165.00 | 17,197,375.73 | 0.00 | 17,197,375.73 |
| **PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE** | | | | |
| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 14,901,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ukupno: | 14,901,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE** | | | | |
| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
| 1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 3,827,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VRAĆANJE U PRVOBITNO STANJE (po ponudi br. 49 od 28.03.2024.) | 11,540,218.00 | 3,669,607.50 | 0.00 | 3,669,607.50 |
| Ukupno: | 15,385,367.00 | 3,669,607.50 | 0.00 | 3,669,607.50 |
| **PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA** | | | | |
| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
| 1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI | 4,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 5,186,905.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ukupno: | 5,190,910.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07** | | | | |
| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
| 1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI | 14,898.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 2,567,562.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ukupno: | 2,582,461.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE** | | | | |

| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 27,016,805.00 | 32,670,554.80 | 0.00 | 32,670,554.80 |
| 1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI | 180,000.00 | 308,414.00 | 0.00 | 308,414.00 |
| Ukupno: | 27,196,805.00 | 32,978,968.80 | 0.00 | 32,978,968.80 |

PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450

| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI | 19,704.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 2,567,106.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ukupno: | 2,586,810.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM

| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI | 234,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 728,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ukupno: | 963,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE

| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI | 18,823.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 4,686,058.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ukupno: | 4,704,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE

| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI | 14,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 917,838.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ukupno: | 932,078.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE

| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 17,197,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ukupno: | 17,197,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE

| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI | 46,280.00 | 8,900.00 | 0.00 | 8,900.00 |
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 21,999,175.00 | 6,340,396.40 | 9,376,201.08 | 15,716,597.48 |
| 1.50.6.3-8 PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - OSTALI RADOVI | 2,620,280.00 | 381,438.00 | 0.00 | 381,438.00 |
| PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - DODATNI TROŠKOVI ZA LABORATORIJU ZA ISPITIVANJE | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ukupno: | 24,890,735.00 | 6,730,734.40 | 9,376,201.08 | 16,106,935.48 |

DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE

| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI | 51,620.00 | 40,495.00 | 0.00 | 40,495.00 |
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 26,395,268.00 | 23,814,357.51 | 0.00 | 23,814,357.51 |
| Ukupno: | 26,446,888.00 | 23,854,852.51 | 0.00 | 23,854,852.51 |

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE

| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 7,554,494.00 | 7,910,535.00 | 0.00 | 7,910,535.00 |
| Ukupno: | 7,554,494.00 | 7,910,535.00 | 0.00 | 7,910,535.00 |

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE

| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI | 8,900.00 | 18,690.00 | 0.00 | 18,690.00 |
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 13,284,463.00 | 12,051,302.98 | 0.00 | 12,051,302.98 |
| Ukupno: | 13,293,363.00 | 12,069,992.98 | 0.00 | 12,069,992.98 |

PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE

| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI | 17,755.50 | 21,805.00 | 0.00 | 21,805.00 |
| 1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 1,002,204.84 | 3,434,388.07 | 0.00 | 3,434,388.07 |
| Ukupno: | 1,019,960.34 | 3,456,193.07 | 0.00 | 3,456,193.07 |

NADVOŽNJAK NA km 160+094,84

| Podgrupa radova | | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1.1.39.7 OSTALI RADOVI | | 2,421,810.00 | 2,405,700.00 | 0.00 | 2,405,700.00 |
| | Ukupno: | 2,421,810.00 | 2,405,700.00 | 0.00 | 2,405,700.00 |
| NADVOŽNJAK NA km 163+566,52 | | | | | |
| Podgrupa radova | | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
| 2/1.1.40.7 OSTALI RADOVI | | 3,006,702.00 | 2,904,219.00 | 0.00 | 2,904,219.00 |
| | Ukupno: | 3,006,702.00 | 2,904,219.00 | 0.00 | 2,904,219.00 |
| NADVOŽNJAK NA km 168+690,06 | | | | | |
| Podgrupa radova | | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
| 2/1.1.41.7 OSTALI RADOVI | | 4,128,037.50 | 3,867,855.00 | 0.00 | 3,867,855.00 |
| | Ukupno: | 4,128,037.50 | 3,867,855.00 | 0.00 | 3,867,855.00 |
| NADVOŽNJAK NA km 170+834,50 | | | | | |
| Podgrupa radova | | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
| 2/1.1.42.7 OSTALI RADOVI | | 4,027,140.00 | 4,006,529.25 | 0.00 | 4,006,529.25 |
| | Ukupno: | 4,027,140.00 | 4,006,529.25 | 0.00 | 4,006,529.25 |
| NADVOŽNJAK NA km 172+193,38 | | | | | |
| Podgrupa radova | | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
| 2/1.1.43.7 OSTALI RADOVI | | 2,263,968.00 | 2,259,792.00 | 0.00 | 2,259,792.00 |
| | Ukupno: | 2,263,968.00 | 2,259,792.00 | 0.00 | 2,259,792.00 |
| NADVOŽNJAK NA km 179+395,87 | | | | | |
| Podgrupa radova | | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
| 2/1.1.51.7 OSTALI RADOVI | | 2,581,416.00 | 2,659,840.28 | 0.00 | 2,659,840.28 |
| | Ukupno: | 2,581,416.00 | 2,659,840.28 | 0.00 | 2,659,840.28 |
| NADVOŽNJAK NA km 180+969,60 | | | | | |
| Podgrupa radova | | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
| 2/1.1.52.7 OSTALI RADOVI | | 3,517,142.40 | 3,512,966.40 | 0.00 | 3,512,966.40 |
| | Ukupno: | 3,517,142.40 | 3,512,966.40 | 0.00 | 3,512,966.40 |
| NADVOŽNJAK NA km 184+258,47 | | | | | |

| Podgrupa radova | UGOVORENO | PRETHODNO | SITUACIJA | KUMULATIVNO |
|---|---|---|---|---|
| 2/1.1.53.7 OSTALI RADOVI | 1,842,496.80 | 1,882,188.00 | 0.00 | 1,882,188.00 |
| Ukupno: | 1,842,496.80 | 1,882,188.00 | 0.00 | 1,882,188.00 |
| Sve ukupno: | 276,670,756.68 | 181,134,146.97 | 12,191,626.15 | 193,325,773.12 |

## REKAPITULACIJA

**DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 160+094.84 PRUGE**

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE**

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 | PRETHODNI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE**

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE**

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE**

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE**

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 | PRETHODNI RADOVI | 39,160.00 | 0.00 | 39,160.00 |
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 2,776,265.07 | 0.00 | 2,776,265.07 |
| | UKUPNO | 2,815,425.07 | 0.00 | 2,815,425.07 |

**DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE**

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE**

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 | PRETHODNI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE**

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE**

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 | PRETHODNI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | VRAĆANJE U PRVOBITNO STANJE (po ponudi br. 49 od 28.03.2024.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA**

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 | PRETHODNI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07**

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 | PRETHODNI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE**

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 | PRETHODNI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450**

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 | PRETHODNI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM**

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 | PRETHODNI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE**

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 | PRETHODNI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE**

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 | PRETHODNI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE**

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE**

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 | PRETHODNI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 9,376,201.08 | 0.00 | 9,376,201.08 |
| 1.50.6.3-8 | PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - OSTALI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - DODATNI TROŠKOVI ZA LABORATORIJU ZA ISPITIVANJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 9,376,201.08 | 0.00 | 9,376,201.08 |

DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 | PRETHODNI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 | PRETHODNI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 | PRETHODNI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.0 | GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

NADVOŽNJAK NA km 160+094,84

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 2/1.1. 39.7 | OSTALI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

NADVOŽNJAK NA km 163+566,52

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 2/1.1. 40.7 | OSTALI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

NADVOŽNJAK NA km 168+690,06

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 2/1.1. 41.7 | OSTALI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

NADVOŽNJAK NA km 170+834,50

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 2/1.1. 42.7 | OSTALI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

NADVOŽNJAK NA km 172+193,38

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 2/1.1. 43.7 | OSTALI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

NADVOŽNJAK NA km 179+395,87

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 2/1.1. 51.7 | OSTALI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**NADVOŽNJAK NA km 180+969,60**

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 2/1.1. 52.7 | OSTALI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**NADVOŽNJAK NA km 184+258,47**

| | Grupa Radova | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 2/1.1. 53.7 | OSTALI RADOVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**ZBIRNA REKAPITULACIJA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 160+094.84 PRUGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE | 2,815,425.07 | 0.00 | 2,815,425.07 |
| 7 | DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE | 9,376,201.08 | 0.00 | 9,376,201.08 |
| 20 | DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | NADVOŽNJAK NA km 160+094,84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | NADVOŽNJAK NA km 163+566,52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | NADVOŽNJAK NA km 168+690,06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | NADVOŽNJAK NA km 170+834,50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | NADVOŽNJAK NA km 172+193,38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | NADVOŽNJAK NA km 179+395,87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | NADVOŽNJAK NA km 180+969,60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | NADVOŽNJAK NA km 184+258,47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UKUPNO | 12,191,626.15 | 0.00 | 12,191,626.15 |